

Werkregistratie koelinstallatie



Installatie:	Installatie nummer:	Bouwjaar:
Bedrijfsnaam:	Klantnaam:	
f-gas reg.nr	Contactpersoon	Hermetisch gesloten ja/nee
Adres	Adres	Koudemiddel R / GWP
Postcode	Plaats	Inhoud kg / CO ₂ -eq.
Plaats	Postcode	Permanente lekdetectie aanwezig ja/nee
Monteur	Tel	Permanente lekdetectie in orde? ja/nee/nvt

Toepassingstype: commerciële koeling industriële koeling stationaire klimaatregeling stationaire warmtepomp

Reden werkzaamheden: nieuwbouw onderhoud/repairatie buitengebruikstelling

Standaard werkzaamheden:	Toelichting / corrigerende maatregelen:	Materiaal:
<input type="checkbox"/> drukbeproeving (EN 378)		
<input type="checkbox"/> vullen		
<input type="checkbox"/> lekdichtheidscontrole (EN 378)		
<input type="checkbox"/> vacumeren		
<input type="checkbox"/> aftappen		
<input type="checkbox"/> detectiemethode: lekzoeker / spray		

Resultaat drukbeproeving:	Resultaat vacumeerprocedure:
LD-gedeelte kPa/bar	Bereikte vacuümdruk Pa/Tor/Micron
HD-gedeelte kPa/bar	Standtijd min/uur
Standtijd min/uur	Gebroken met N2? Zo ja, hoe vaak X

Vul- en of aftapprocedure:	Controle (bij nee, geef toelichting):
<p><i>Reden vullen (verkoop):</i></p> <input type="checkbox"/> nieuwbouw <input type="checkbox"/> retrofit <input type="checkbox"/> lekkage <input type="checkbox"/> herhaalde lekkage Hoeveel koudemiddel gevuld: kg type R flesnr(s) Recycled koudemiddel? <input type="checkbox"/> ja: NAW leverancier: <input type="checkbox"/> nvt	<p><i>Reden aftappen (terugnemen):</i></p> <input type="checkbox"/> retrofit <input type="checkbox"/> onderhoud/repairatie <input type="checkbox"/> buitengebruikstelling vervuild: ja / nee Hoeveel koudemiddel afgetapt: kg type R flesnr(s) etiket aanwezig en correct ja/nee/nvt logboek ja/nee/nvt/naleveren principeschema ja/nee/nvt bedieningsvoorschrift ja/nee/nvt werking perm. lekdetectie goed? ja/nee/nvt controle meetwaarden laatste bezoek ja/nee energieperformance gecontroleerd ja/nee afblaasveiligheid gecontroleerd ja/nee/nvt isolatie in orde? ja/nee/nvt condensor: vervuild/gereinigd

Installatiecontrole:	Installatie lekdicht opgeleverd <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> nvt
condensatie temp. °C	persgas temp. °C
verdampings temp. °C	zuiggas temp. °C
pers druk Bar/kPa	onderkoeling totaal K
zuig druk Bar/kPa	oververhitting K
omgevings temp °C	opgenomen amperage L1 L2 L3
	instelling pressostaat HD bar diff
	instelling pressostaat LD bar diff
	maximale werkdruk bar

<p>Elke installatie die hersteld is na een lekkage, dient wettelijk binnen een maand te worden aangeboden voor hercontrole.</p>	<p>Handtekening monteur:</p> <p>Datum:</p>	<p>Handtekening klant:</p>
--	---	-----------------------------------