

Datum:	Werkregistratie nummer:	
<b>Bedrijfsgegevens:</b>	<b>Klantgegevens:</b>	<b>Installatiegegevens:</b>
Naam .....	Naam .....	Type installatie .....
Adres .....	Contactpersoon .....	Inst. nummer .....
Postcode .....	Adres .....	Type H(C)FK R .....
Plaats .....	Postcode .....	Inhoud ..... kg
Tel. ....	Plaats .....	Bouwjaar .....
Monteur .....	Tel. ....	Sector .....
Monteur nr. ....		Koelvermogen ..... kW
		Cat. EPBD .....
		Cat. PED .....
<b>Reden werkzaamheden:</b>	<input type="checkbox"/> Installeren <input type="checkbox"/> Onderhoud <input type="checkbox"/> Ontmanteling	

<b>Standaard werkzaamheden:</b>	<b>Opmerkingen:</b>
<input type="checkbox"/> Drukbeproeving <input type="checkbox"/> Vullen <input type="checkbox"/> Lekdichtheidscontrole <input type="checkbox"/> Vacumeren <input type="checkbox"/> Aftappen <input type="checkbox"/> Detectiemethode apparatuur/spray	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

<b>Resultaten drukbeproeving:</b>	<b>Resultaten vacumeerprocedure:</b>
LD-gedeelte ..... kPa/bar	Bereikte vacuümdruk ..... Pa/Torr/Micron
HD-gedeelte ..... kPa/bar	Standtijd ..... min/uur
Standtijd ..... min/uur	Malen gebroken met N2

**Vul- en/of aftapprocedure:**

**Reden van vullen**  
(verkoop)       Nieuwbouw       Retrofit       Lekkage       Herhaalde lekkage  
Hoeveel koudemiddel gevuld in installatie: ..... kg    Type .....    Fles nummer .....

**Reden van aftappen**  
(teruggenomen)       Retrofit       Onderhoud       Ontmanteling  
Hoeveel koudemiddel afgetapt uit installatie: ..... kg    Type .....    Fles nummer .....

<b>Document controle:</b>	<b>Installatie controle:</b>
Etiket installatie      Ja / Nee / Nvt	Hoogste temperatuur ..... °C
Etiket compressor      Ja / Nee / Nvt	Laagste temperatuur ..... °C
Etiket machinekamer      Ja / Nee / Nvt	Omgevingstemperatuur ..... °C
Logboek      Ja / Nee / Nvt	Hoogste druk ..... Bar/kPa
Logboek      Naleveren	Laagste druk ..... Bar/kPa
Stroomschema      Ja / Nee / Nvt	Afblaasdruk ontlastorgaan (algemeen) ..... Bar/kPa
Bedieningsvoorschrift      Ja / Nee / Nvt	Afblaasdruk veiligheidsklep ..... Bar/kPa
	Afblaasdruk ontlastklep ..... Bar/kPa

De eigenaar of gebruiker is er op geattendeerd, dat de koelinstallatie binnen een maand na herstel van de lekkage opnieuw moet worden gecontroleerd.

Handtekening monteur:

Handtekening klant: